

## Terminprognose Westumfahrung Gilching Grobterminplan mit Neuem Bürgerentscheid

Stand: 27.07.2015

		Soll	Ist
<b>1.</b>	<b>Neues Bürgerbegehren und Bürgerentscheid</b>		
1.1	<b>Positiver Bürgerentscheid</b>	<b>05.07.2015</b>	<b>05.07.2015</b>
1.2	<i>Umsetzung Neuer Entscheid durch GR, GR-Sitzung. Kein neuer Entscheid durch GR erforderlich.</i>	21.07.2015	xxxxxxxxxxxx
<b>2.</b>	<b>Weiterführung Planfeststellungsverfahren, Planfeststellungsbeschluss</b>	<b>4 Monate</b>	
2.1	Fertigung des Terminprotokolls, Versendung an Träger öffentlicher Belange und privaten Einwander zur Stellungnahme, schriftliche Gegenäußerungen innerhalb von 2 Wochen, Dauer ca. 6 Wochen. <b>Es werden keine wesentlichen Einsprüche erwartet.</b>	08/2015 bis 09/2015	
2.2	Fertigung Planfeststellungsbeschluss, hausinterne Abstimmung, Druck und Versand, Dauer ca. 6 Wochen. <b>Es werden keine gerichtlichen Rechtsbehelfe erwartet.</b>	10/2015 bis 11/2015	
2.3	<b>Erlass Planfeststellungsbeschluss = Baugenehmigung</b>	<b>11/2015</b>	
<b>3.</b>	<b>Unterführung Römerstraße, Nachträgliche Beantragung u. Plangenehmigungsverfahren, Dauer ca. 6 Monate</b>		
3.1	Abstimmung mit ROB. Klärung Förderung. Zusammenstellen der Antragsunterlagen. Einreichung Antrag für Unterführung Römerstraße. Dauer ca. 3 Monate	12/2015 bis 02/2016	
3.1.1	Kein Grunderwerb erforderlich. Grundstücksflächen bereits durch Gemeinde erworben. Planung liegt bereits vor.		
3.1.2	Zustimmung durch ROB zu erwarten. Ob Förderung mit öffentlichen Mittel ist noch offen. Wenn Nein, dann Finanzierung durch Gemeinde erforderlich.		
3.2	Plangenehmigungsverfahren, Plangenehmigung. Dauer ca. 3 Monate.	03/2016 bis 05/2016	
3.3	<b>Plangenehmigung = Baugenehmigung</b>	<b>05/2016</b>	
<b>4.</b>	<b>Grunderwerb, Zuwendungsanträge</b>	<b>10 Monate</b>	
4.1	Geringer restlicher Grunderwerb, Dauer ca. 4 Monate	11/2015 bis 02/2016	
4.1.1	Lediglich für Arrondierungsmaßnahmen aufgrund einer leichten Trassenverschiebung ist noch ein geringfügiger Grunderwerb erforderlich. Betrifft ausschließlich Grundstückseigentümer mit denen bereits Verträge bestehen.		
4.2	<b>Abschluss restlicher Grunderwerb</b>	<b>02/2016</b>	
4.3	Erstellung und Einreichung Zuwendungsantrag, erst nach Abschluß des Grunderwerbs möglich, Dauer ca. 7 Monate	12/2015 bis 06/2016	
4.4	Genehmigung Zuwendungsantrag, Dauer ca. 2 Monate	07/2016 bis 08/2016	
4.5	<b>Genehmigung Zuwendungsantrag. Voraussetzung Baubeginn.</b>	<b>08/2016</b>	
<b>5.</b>	<b>Planungen, Ausschreibungen, Vergaben</b>	<b>24 Monate</b>	
5.1	Baugrunduntersuchung, Dauer ca. 2 Monate	12/2015 bis 01/2016	
5.2	Vorplanung Bauwerke, 6 Unterführungen, Dauer ca. 9 Monate	12/2015 bis 08/2016	
5.3	Vorplanung Bauwerk, Unterführung Römerstraße, Dauer ca. 1,5 Monate	05/2016 bis Mitte 06/2015	
5.4	Ausschreibung und Vergabe, 7 Unterführungen, ca. 8 Monate	07/2016 bis 02/2017	
5.5	<b>Vergabe Bauwerke</b>	<b>02/2017</b>	
5.6	Ausführungsplanung Straße, 4,74 km, Dauer ca. 12 Monate	07/2016 bis 07/2017	
5.7	Ausführungsplanung, 7 Unterführungen, ca. 5 Monate	02/2017 bis 06/2017	
5.8	Ausschreibung, Vergabe Straße, Dauer ca. 6 Monate	06/2017 bis 11/2017	
5.9	<b>Vergabe Straße</b>	<b>11/2017</b>	
<b>6.</b>	<b>Baudurchführung</b>	<b>28 Monate</b>	
6.1	<b>Baubeginn Bauwerke</b>	<b>07/2017</b>	
6.2	Bau von 7 Unterführungen, 3 Bauabschnitte, BA1 Süd; BA2 Mitte (Weßlinger Straße); BA3 Nord, Dauer ca. 15 Monate	07/2017 bis 09/2018	
6.3	Rodungen Bereich BA2 Mitte (Weßlinger Straße), Dauer ca. 3 Monate	12/2017 bis 02/2018	
6.4	<b>Baubeginn Straße</b>	<b>04/2018</b>	
6.5	Bau Straße, 3 Bauabschnitte, BA1 Süd, BA2 Mitte (Weßlinger Straße), BA3 Nord, Dauer ca. 18 Monate. Beginn nach 2/3 Bauzeit Bauwerke.	04/2018 bis 09/2019	
6.6	Lärmschutzwall, Markierung, Beschilderung, Schutzplanken, Dauer ca. 5 Monate	06/2019 bis 10/2019	
<b>7.</b>	<b>Fertigstellung / Verkehrsfreigabe</b>		
7.1	<b>Prognose Fertigstellung / Verkehrsfreigabe</b>	<b>10/2019</b>	