

6.7	Ausschreibung und Vergabe, 7 Unterführungen, ca. 8 Monate	07/2016 bis 02/2017
6.8	Ausführungsplanung Straße, 4,74 km, Dauer ca. 12 Monate	07/2016 bis 07/2017
6.9	Ausführungsplanung, 7 Unterführungen, ca. 5 Monate	02/2017 bis 06/2017
6.10	Ausschreibung, Vergabe Straße, Dauer ca. 6 Monate	06/2017 bis 11/2017

7. Baudurchführung

28 Monate		
7.1	Bau von 7 Unterführungen, 3 Bauabschnitte BA Süd - BA Mitte (Weßlinger Straße) - BA Nord, Dauer ca. 15 Monate	07/2017 bis 09/2018
7.2	Rodungen Bereich Mitte (Weßlinger Straße), Dauer ca. 3 Monate	12/2017 bis 02/2018
7.3	Bau Straße, 3 Bauabschnitte BA Süd - BA Mitte-(Weßlinger Straße) - BA Nord, Dauer ca. 18 Monate. Beginn nach 2/3 Bauzeit Bauwerke.	04/2018 bis 09/2019
7.4	Lärmschutzwand, Markierung, Beschilderung, Schutzplanken, Dauer ca. 5 Monate	06/2019 bis 10/2019

8. Prognose Fertigstellung / Verkehrsfreigabe

10/2019

9. Vergleich Verkehrsfreigaben Westumfahrung:

Westumfahrung Gilching ohne Bürgerentscheid 09.02.2014

- **Prognose Fertigstellung / Verkehrsfreigabe**

Ende 05/2018

Westumfahrung Gilching mit Neuem Bürgerentscheid

- **Prognose Fertigstellung / Verkehrsfreigabe**

Mitte 10/2019

Westumfahrung Gilching mit Bürgerentscheid 09.02.2014

- **Prognose Fertigstellung / Verkehrsfreigabe**

Ende 01/2022

Nur bei einem optimalen Verlauf des Verfahrens, der Realisierung des Grunderwerbs ohne Besitzeinweisungsverfahren und ohne wesentliche Einsprüche und Widerstände von Einwendern Fertigstellung in 2021, eher 2022 (Bürgermeister Walter am 20.11.2014). Ansonsten dauert es unvorhersehbar länger!!!!!!