

Grobterminplan Westumfahrung Gilching ohne Bürgerentscheid 09.02.2014

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Planfeststellungsverfahren Westumfahrung Gilching in Sonderbaulast der Gemeinde | |
| 1.1 Bekanntmachung öffentliche Auslegung der Pläne | 11.09.2013 |
| 1.1.1 Zeitraum Auslegung 24.09. bis 25.10.2013 | |
| 1.1 Bekanntmachung Anhörungsverfahren/Erörterungstermin | 07.10.2013 |
| 1.2 Erörterung | 05.11.13 bis 07.11.13 |
| 1.2.1 Erörterungstermin Träger öffentlicher Belange 05.11.2013 | |
| 1.2.2 Erörterungstermin anwaltlich vertretenen privaten Einwendern und privaten Einwendern mit unmittelbaren Grundinanspruchnahmen (Flächenentzug) 06.11.2013 | |
| 1.2.3 Erörterungstermin übrigen privaten Einwender ohne anwaltliche Vertretung 07.11.2013 | |
| 1.3 Fertigung des Terminprotokolls, Versendung an Träger öffentlicher Belange und privaten Einwender zur Stellungnahme, schriftliche Gegenäußerungen innerhalb von 2 Wochen, Dauer ca. 6 Wochen | voraussicht. 20.12.13 |
| 1.4 Fertigung Planfeststellungsbeschluss, hausinterne Abstimmung, Druck und Versand, Dauer ca. 6 Wochen | 07.01.14 bis Mitte 02/2014 |
| 2. Grunderwerb, Planungen, Ausschreibungen, Vergaben | 23 Monate |
| 2.1 Restlicher Grunderwerb, Dauer ca. 6 Monate bis | 03/2014 bis 08/2014 |
| 2.1.1 <i>Grunderwerb ist erfolgt. Lediglich geringer Grunderwerb aus Arrondierungsmaßnahmen aufgrund von leichten Trassenverschiebungen ist noch erforderlich. Betrifft jedoch nur Grundstücksbesitzer mit bereits bestehenden Verträgen.</i> | |
| 2.2 Erstellung und Einreichung Zuwendungsantrag, erst nach Abschluß des Grunderwerbs möglich, Dauer ca. 7 Monate | 03/2014 bis 09/2014 |
| 2.3 Baugrunduntersuchung, Dauer ca. 2 Monate | 04/2014 bis 06/2014 |
| 2.4 Vorplanung Bauwerke, 6 Unterführungen, Dauer ca. 9 Monate | 05/2014 bis 01/2015 |
| 2.5 Ausführungsplanung Straße, 4,74 km, Dauer ca. 12 Monate | 05/2014 bis 04/2015 |
| 2.6 Genehmigung Zuwendungsantrag, Dauer ca. 2 Monate | 10/2014 bis 11/2014 |
| 2.7 Ausschreibung und Vergabe Unterführungen, ca. 8 Monate | 02/2015 bis 10/2015 |
| 2.8 Ausschreibung, Vergabe Straße, Dauer ca. 6 Monate | 08/2015 bis 01/2016 |
| 2.9 Ausführungsplanung Unterführungen, ca. 5 Monate | 10/2015 bis 02/2016 |
| 3. Baudurchführung | 28 Monate |
| 3.1 Rodungen Bereich Mitte (Weßlinger Straße), Dauer ca. 3 Monate | 01/2016 bis 03/2016 |
| 3.2 Bau Unterführungen, 3 Bauabschnitte Süd-Mitte (Weßlinger Straße)-Nord, Dauer ca. 14 Monate | 03/2016 bis 05/2017 |
| 3.3 Bau Straße, 3 Bauabschnitte Süd - Mitte (Weßlinger Straße) - Nord, Dauer ca. 18 Monate. Beginn nach 2/3 Bauzeit Bauwerke. | 11/2016 bis 04/2018 |
| 3.4 Lärmschutzwand, Markierung, Beschilderung, Schutzplanken, Dauer ca. 5 Monate | 01/2018 bis 05/2018 |
| 4. Prognose Fertigstellung / Verkehrsfreigabe | Ende 05/2018 |